

令和元年度 第9回学校運営協議会会議録			
日時	令和元年12月11日 16時30分 ~ 18時00分		
場所	誠之小学校 家庭科室		
出席者	神田基史 鮫島明良 笹沼健一 中澤辰男 根尾英子 鈴木賢司 阿部泰代 及川雅司 西田義貴 吉川裕一 学務課 木村課長 岩田副参事 篠田係長 佐藤圭太 整備技術課 川西様 上原様		
司会	神田基史	書記	吉川裕一
議題	学務課より報告 1 学校改築について 学務課より説明 以下、次回に持ち越し 2 学校運営状況の報告等について 3 教員の働き方改革について 4 その他		
概要	<p>1 学校改築について 学務課より説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ○擁壁側を掘削していたところ、地中障害に当たった。取り除かなければ杭打ちができないというところから、5か月間工期が遅れてしまった。残りの掘削場所からも、地中障害が出てくる可能性を考え、さらに1か月の工期遅延を想定している。合計で6か月の遅れとなる。 ○第1校舎竣工は4月末。LAN等の設置にそこから1か月。学校運営上、学期途中での実施は難しいということから、引越しは7月。だから実際は8か月遅れとなる。 <p>質問 校舎としては、当初の設計図通りできるのか。いつ完成するのか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○できる。1期工事終了後の引越は令和3年夏季休業日。2期工事終了後の引越は、令和5年の夏季休業日になる予定。 <p>質問 地中障害を取り除く間に、障害物のなかった上から工事を進めることはできなかったのか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○できなかった。工事は下から進めていくのが基本。機材や材料を搬出入するための導線を確認するためにも、工事の順番を変えることができなかった。 <p>質問 保護者への説明はいつ行うのか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1月を予定している。 →一部保護者が知っているようだ。議会で説明されたからかもしれない。なるべく早く説明会を開き、進捗状況について詳細に説明すべきだ。 →写真の日付を見ると3月になっている。随分前から分かっていたと知り、余計な感情が生まれる可能性がある。日付は消した方がいい。 →引越の都合で8か月遅れるのではなく、新校舎は6か月遅れて完成と言った方がよい。 <p>質問 学級数に対し、教室数が足りなくなるという問題がある。新校舎の特別教室を先に使用することはできるのか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○できる。教室数が足りないことのないようにという思いは同じ。 <p>要望 現在でも教室数の少なさで、児童の学習に影響が出ている。何とか教室の数を増やしてほしい。</p> <p>要望 進捗状況を把握するという意味で、今後も報告を密にしてほしい。</p> <p>要望 できる限り学校の思いを受け止めてもらいたい。かわいそうなのは子供だから。</p>		

その他の意見・要望

- ・現在でも教室数の少なさで、児童の学習に影響が出ている。算数は一つの部屋をパーティションで区切って授業をしている状態。学習によくない環境。何とか教室の数を増やしてほしい。
- ・2月には新1年生保護者会が開かれる。そこでもきちっとした説明がしたい。新校舎に期待して入学してくる児童・保護者もいるだろうから。
- ・昨年度末にパソコンルームを無くし、20学級分の教室を確保した。今年度末は多目的室を無くし、21学級分の教室を確保。来年度は、工期が延びなければ、増築・改築に悩むこともなかったのに…。
- ・多目的室が無くなり、少人数算数はジプシー状態。時間割を組むことも難しい。教育課程に支障が出てくる。
- ・近隣の施設を借りることはできないのか。朝会の会館や白山東児童館の部屋など。それが可能であれば、「ねっこ」などの事業がそこでできる。
- ・学務課には、今後も学校運営協議会に参加してもらえるように願います。
- ・子供たちが我慢を強いられていることに、対策が欲しい。
- ・学務課の説明は甘い。