


文京区立本郷小学校 免震オイルダンパー交換補修工事の概要

- 工事概要 : 既存の免震オイルダンパー（24基）を、全て技術認証を受けた別製品（大臣認定品）に交換する工事
- 工事場所 : 基本的に地下免震ピット内の工事
- 設計監理 : (株)レーモンド設計事務所
- 工事施工 : (株)安藤・間 LCS事業本部 リニューアル事業部
- 工事期間 : 令和2年 7月10日～令和2年9月末予定
- 作業日 : 平日及び土・日・祝

文京区立本郷小学校 免震オイルダンパー交換補修工事の概要

■当建物の概要（南北断面）



文京区立本郷小学校 免震オイルダンパー交換補修工事の概要

免震ピットの状況



文京区立本郷小学校 免震オイルダンパー交換補修工事の概要

■ 主要な工事工程

年	2020年（令和2年）											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月					
学校行事	← 緊急事態宣言 →		← 学校休業期間 →		← 学校再開 →	← 夏季休業期間 →		← 運動会 10/3 ↔				
仮設工事				▼7/10 着工 準備・仮設設置工事			▼9/30 竣工 仮設撤去工事					
免震オイルダンパー 交換工事						免震オイルダンパー交換（24基）						
交換後工事						交換後工事						
■ 備考	<ul style="list-style-type: none"> 作業日：平日及び土、日、祭日 作業時間：AM8:30からPM6:00（地下ピット内工事のみPM8:00迄） 工事車両搬入動線：春日通り学校南門より誘導員を配置し建築資材関係の搬入・搬出を行います。 作業員の入退場ルートについては、主に校正門側の北通用口、又南門から入退場を行います。 天候や諸条件などにより工程に若干の変更が生じることもあります。その際はお知らせ致します。 											

文京区立本郷小学校 免震オイルダンパー交換補修工事の概要

■ 資機材搬出入時安全対策



わんぱく広場開催中の校庭の区画及び誘導員配置による丁寧な誘導



B1階外部に避難通路を確保した上で常設区画を設置し、施錠管理する。



B1階外部に避難通路を確保した上で常設区画を設置し、施錠管理する。



B1階常設区画内部に搬出入用構台を設置して、校庭からの荷を受ける。

文京区立本郷小学校 免震オイルダンパー交換補修工事の概要

■ 免震オイルダンパーの交換工事

○ 新規オイルダンパーを搬入



○ 既存オイルダンパーを撤去して
新規オイルダンパーと交換する。



※写真は別工事での免震オイルダンパーの交換状況です。